

ความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลเสมา อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้	ยกเลิก ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบึงหมือดแอ หมู่ที่ ๑,๒,๑๑,๑๓,๑๔	๕๐๐,๐๐๐	✓				๔๖๗,๒๐๐	กองช่าง	
๒	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสาย สายเลียบบคลองฝายห้วยป้อม หมู่ที่ ๕	๗๓,๐๐๐	✓				๗๓,๐๐๐.๐	กองช่าง	
๓	ก่อสร้างถนน คสล. สภาพหนองกระบอกก (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ ๗	๑๕๑,๐๐๐	✓				๑๕๑,๐๐๐	กองช่าง	
๔	ก่อสร้างถนน คสล. ขอบบ้านนางสมปอง แจ้งสูงเนิน หมู่ที่ ๑๓	๖๑,๐๐๐	✓				๖๑,๐๐๐	กองช่าง	
๕	ก่อสร้างถนน คสล. ขอยศาลปู่ตา (ต่อจากของเดิม หมู่ที่ ๑๕	๑๖,๑๐๐.๐	✓				๑๖,๑๐๐	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ					ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	ไม่ได้ดำเนินการ			
๖	ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายสมทรง - แยกโรงกลึง หมู่ที่ ๑๖	๑๑๖,๐๐๐	✓					๑๑๖,๐๐๐	กองช่าง	
๗	ซ่อมแซมอาคารประชาคม หมู่ที่ ๑๐	๑๖๐,๐๐๐	✓					๑๔๙,๐๐๐	กองช่าง	
๘	ปรับปรุงภูมิทัศน์ บึงทะเล หมู่ที่ ๑๖	๓๕,๗๐๐			✓				กองช่าง	
๙	ซ่อมแซมถนนลาดยาง	๒๐๐๐๐๐	✓					๑๘๗,๔๕๐	กองช่าง	

๑.๒ แผนงานเกษตรและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ					ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและไฟส่องสว่าง สาธารณะ หมู่ที่ ๑-๑๖	๑,๙๐๐,๐๐๐	✓					๑,๘๑๘,๓๓๖.๙๖		

ลำดับ ที่		ที่ตั้งไว้ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ดำเนินงาน	
๒	ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ ซอยบ้าน นางภคิธมา ปัญญาไส หมู่ที่ ๑	๒๕,๐๐๐			✓			กองช่าง	
๓	ติดตั้งเสาไฟฟ้าจากบ้านเลขที่ ๒๒๓, ๓๒๓,๔๕ หมู่ที่ ๒	๕,๐๐๐			✓			กองช่าง	
๔	ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ ถนนบ้านผู้ใหญ่ - สี่แยกผู้พันสุชาติ หมู่ที่ ๑	๑๖๐,๐๐๐			✓			กองช่าง	
๕	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ขอยหลังนอมมัย จากบ้าน นางบุญรอด ชนม์สูงเนิน - บ้านนางหนูพันธ์ หมู่ที่ ๕	๒๖,๐๐๐			✓			กองช่าง	
๖	ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ หมู่ที่ ๘	๑๖๐,๐๐๐			✓			กองช่าง	
๗	ก่อสร้างแผงโซลาร์เซลล์ ระบบอัตโนมัติ หมู่ที่ ๙	๑๖๐,๐๐๐	✓				๑๐๔,๖๐๐	กองช่าง	

ลำดับ ที่														
๘	ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง สาธารณะ หมู่ที่ ๑๒		ที่ตั้งไว้ (บาท)	๑๖๐,๐๐๐	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ดำเนินงาน				

๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร

๒.๑ แผนงานการเกษตร

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	อนุรักษ์พันธุ์พืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ในการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐.๐๐			✓		สำนัก ปลัด		

๓ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	ฝึกอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๕๐,๐๐๐			✓		สำนัก ปลัด		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้	ยกเลิก ไม่ได้ดำเนินการ			
๒	ฝึกอบรม และส่งเสริมอาชีพ ตำบลเสมา	๕๐,๐๐๐			✓		สำนัก ปลัด		
๓	ส่งเสริมสนับสนุนการ ดำเนินการตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง	๕๐,๐๐๐			✓		สำนัก ปลัด		
๔	เพิ่มศักยภาพกลุ่มสตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ	๑๐๐,๐๐๐			✓		สำนัก ปลัด		
๕	โรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลเสมา	๗๐,๐๐๐		✓		๑๓๓,๖๕๐	สำนัก ปลัด	โอนงบประมาณเพิ่ม	
๖	ฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพสภา เด็กและเยาวชนตำบลเสมา	๓๐,๐๐๐			✓		สำนัก ปลัด		

๓.๑ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ					ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	การให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ ชีวิต	๒๐๐,๐๐๐			✓			สำนัก ปลัด		

๓.๒ แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ					ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๖,๙๐๐,๐๐๐		✓			๘,๓๖๗,๓๐๐	สำนัก ปลัด		
๒	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	๕,๒๒๗,๓๒๐		✓			๒,๔๖๔,๐๐๐	สำนัก ปลัด		
๓	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเอดส์	๔๒,๐๐๐		✓			๙,๐๐๐	สำนัก ปลัด		

๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ดำเนินการ	ยกเลิก			
๑	ส่งเสริมงานวันเด็กแห่งชาติ	๓๐,๐๐๐	✓				๒๙,๙๒๐	กองการ ศึกษาฯ	
๒	อาหารกลางวัน	๓,๔๗๐,๒๐๐		✓			๑,๒๑๐,๕๐๐	กองการ ศึกษาฯ	
๓	อาหารเสริม(นม)	๑,๒๑๐,๖๑๒		✓			๒๔๒,๙๙๕.๑๘	กองการ ศึกษาฯ	

๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ดำเนินการ	ยกเลิก			
	ป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออก	๒๐๐,๐๐๐		✓			๔๙๗,๔๕๐	สำนัก ปลัด	
	โครงการป้องกันและควบคุม โรคพิษสุนัขบ้าของ อบท.	๑๐๐,๐๐๐		✓			๑๕,๕๒๐	สำนัก ปลัด	

๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา - วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	๑๐๐,๐๐๐			✓		กองการ ศึกษาฯ		
๒	จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา	๒๐,๐๐๐	✓			๑๑,๐๐๐	กองการ ศึกษาฯ		
๓	เข้าร่วมกิจกรรมงานเทศกาลไหว้พระนอน/ถวายผ้าพระนอน	๑๐๐,๐๐๐			✓		กองการ ศึกษาฯ		
๔	ประเพณีกินเขาคั่วของดีเมืองสูงเนิน	๓๐,๐๐๐	✓			๓๐,๐๐๐	กองการ ศึกษาฯ		
๕	ส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐			✓		กองการ ศึกษาฯ		

๗ ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๗.๑ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ					ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก			
๑	ป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	๓๕,๐๐๐	✓					๓๕,๐๐๐	สำนัก ปลัด	
๒	ป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	๑๕,๐๐๐			✓				สำนัก ปลัด	
๓	ฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	๕๐,๐๐๐			✓				สำนัก ปลัด	

๗.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ					ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก			
๑	ฝึกอบรมป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสาเสตดัด	๕๐,๐๐๐			✓				สำนัก ปลัด	

๗.๓ แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	ป้องกันและบรรเทาความ เดือดร้อนของประชาชน จากสถานการณ์ภัย	๓๐๕,๙๐๘	✓			๕๐,๙๖๐	สำนัก ปลัด		

๘ ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการการบริหารบ้านเมืองที่ดี

๘.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	อบต.พบประชาชน/อบต. เคลื่อนที่/ ประชาคมระดับ หมู่บ้านและตำบล	๑๐,๐๐๐			✓		สำนัก ปลัด		

๘.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	เสมาโปร่งใส ยึดมั่นในหลัก ธรรมาภิบาล	๓๐,๐๐๐			✓		หน่วย ตรวจสอบฯ		

๙ ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ำ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ได้ดำเนินการ			
	- ยังไม่มีโครงการ/กิจกรรม								

๑๐ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑๐.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	ชุดลอกรางระบายน้ำ ซอยบ้านนายพตล สมพาน หมู่ที่ ๑	๑๔,๓๐๐			✓		กองช่าง		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ อยู่ระหว่าง	ยังไม่ ได้ดำเนินการ	ยกเลิก			
๒	ซ่อมแซมรางระบายน้ำ ซอยกลางบ้าน - ข้างวัดทะเล หมู่ที่ ๔	๑๖๐,๐๐๐	✓				๑๔๙,๕๐๐	กองช่าง	
๓	ซ่อมแซมตะแกรงเหล็ก หน้าบ้านนายเฉลิมชัย ตั้งจันทิก หมู่ที่ ๕	๕๐,๕๐๐	✓				๔๗,๐๐๐	กองช่าง	
ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ อยู่ระหว่าง	ยังไม่ ได้ดำเนินการ	ยกเลิก			
๔	ซ่อมแซมฝารางระบายน้ำ คสล.	๑๒๗,๕๐๐	✓				๑๑๙,๐๐๐	กองช่าง	
๕	ปรับปรุงรางระบายน้ำ บ้านแก่นนคร หมู่ที่ ๑๔ - บ้านแปะโนนไฮ หมู่ที่ ๑๑	๕๐,๐๐๐			✓			กองช่าง	

๑๐.๒ แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ได้ดำเนินการ			
๔	ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	๕๐,๐๐๐	✓				๔๓,๕๕๙	สำนัก ปลัด	