

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลเสมา อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดนครราชสีมา

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ได้ดำเนินการ				
๑	ก่อสร้างถนนหินคลุก สายโคกหนองนาโมเดล นางดวงจันทร์ บุญธรรม บ้านแก่งท้าว หมู่ที่ ๒	๑๐๘,๖๐๐	✓				๑๐๘,๖๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๑ ธ.ค. ๖๗	กองช่าง กองช่าง	
๒	ก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยสระพัง (หนองอึ่ง) บ้านทะเล หมู่ที่ ๔	๑๔๓,๐๐๐	✓				๑๔๓,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๑ ธ.ค. ๖๗	กองช่าง	
๓	ก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยมะนาวร่วมใจ บ้านน้อยกุดคล้า หมู่ที่ ๗	๒๙๕,๐๐๐	✓				๒๙๕,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๑ ธ.ค. ๖๗	กองช่าง	
๔	ก่อสร้างถนนหินคลุก สายโสกแจ้งเชื่อมสัมภพาม บ้านโสกแจ้ง หมู่ที่ ๘	๓๗๐,๐๐๐	✓				๓๗๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๑ ธ.ค. ๖๗	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ได้ดำเนินการ				
๕	ก่อสร้างถนน คสล. (ทับของเดิม) ซอยบ้านนางพิลา ซอสูงเนิน บ้านเหมือดแอ่ หมู่ที่ ๑	๒๔๕,๐๐๐	✓				๒๔๕,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๑ ธ.ค. ๖๗	กองช่าง	
๖	ก่อสร้างถนน คสล. หน้า รพ.สต.เหมือดแอ่ บ้านเสมา หมู่ที่ ๑๓	๒๙๕,๐๐๐	✓				๒๙๕,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๒๘ ก.พ. ๖๘	กองช่าง	
๗	ก่อสร้างถนน คสล. สายตาสูขี้อ้อมแยกโรงกลึง บ้านทะเล หมู่ที่ ๔	๒๗๖,๐๐๐	✓				๒๗๖,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๒๘ ก.พ. ๖๘	กองช่าง	
๘	ก่อสร้างถนน คสล. สายกระบอกกึก บ้านน้อยกุดคล้า หมู่ที่ ๗	๒๘๕,๐๐๐	✓				๒๘๕,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๑ มี.ค. ๖๘	กองช่าง	
๙	ก่อสร้างถนน คสล.(ต่อของเดิม) หน้าบ้านนายวิทยา มะสูงเนิน บ้านโสกแจ้ง หมู่ที่ ๘	๒๕๑,๐๐๐	✓				๒๕๑,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๑ มี.ค. ๖๘	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ได้ดำเนินการ				
๑๐	ก่อสร้างถนน คสล.(ต่อของเดิม) ซอยข้างวัดหลุมปูน บ้านหลุมปูน หมู่ที่ ๑๐	๓๐,๐๐๐	✓				๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๑ ม.ค. ๖๘	กองช่าง	
๑๑	ก่อสร้างถนน คสล.(ทับของเดิม) หน้าบ้านนายถวิล พันธุ์ บ้านเสมา หมู่ที่ ๑๓	๒๙๖,๐๐๐	✓				๒๙๖,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๑ ธ.ค. ๖๗	กองช่าง	
๑๒	ก่อสร้างถนน คสล. สายเลียบคลอง บ้านแก่นนคร หมู่ที่ ๑๔	๒๘๔,๐๐๐	✓				๒๘๔,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๑ ม.ค. ๖๘	กองช่าง	
๑๓	ก่อสร้างลาน คสล. (อบต.)	๗๐,๐๐๐	✓				๗๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๑ ม.ค. ๖๘	กองช่าง	
๑๔	ก่อสร้างถนน คสล. (อบต.)	๖๕,๔๕๐	✓				๖๕,๔๕๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๑ ธ.ค. ๖๗	กองช่าง	
๑๕	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ รอบศาลหลวงตาก บ้านทะเลบน หมู่ที่ ๑๖	๙๗,๐๐๐			✓		๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๑ ธ.ค. ๖๗	กองช่าง	

๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ได้ดำเนินการ				
๑	ติดตั้ง cctv+โคมไฟโซล่าเซลล์ บ้านเหมือดแอ่ หมู่ที่ ๑	๑๑๕,๙๐๐	✓				๑๑๕,๙๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๑ ธ.ค. ๖๗	กองช่าง	
๒	ขยายเขตไฟฟ้า หน้าบ้านนายสมบัติ เตาสูงเนิน	๕๐๐๐๐			✓		๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองช่าง	
๓	ติดตั้ง cctv+โคมไฟโซล่าเซลล์ บ้านแก่นท้าว หมู่ที่ ๒	๑๑๕,๙๐๐	✓				๑๑๕,๙๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๑ ม.ค. ๖๘	กองช่าง	
๔	ติดตั้งโคมไฟโซล่าเซลล์ บ้านแก่นท้าว หมู่ที่ ๒	๑๙๑,๐๐๐	✓				๑๙๑,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๑ มี.ค. ๖๘	กองช่าง	
๕	ติดตั้ง cctv+โคมไฟโซล่าเซลล์ บ้านคลองขวาง หมู่ที่ ๓	๑๑๕,๙๐๐	✓				๑๑๕,๙๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๒๘ ก.พ. ๖๘	กองช่าง	
๖	ขยายเขตไฟฟ้า ซอยบ้านนายประยงค์ แสงภักดี บ้านคลองขวาง หมู่ที่ ๓	๒๘๗,๐๐๐	✓				๒๘๗,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองช่าง	
๗	ติดตั้ง cctv+โคมไฟโซล่าเซลล์ บ้านทะเล หมู่ที่ ๔	๑๑๕,๙๐๐	✓				๑๑๕,๙๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๑ มี.ค. ๖๘	กองช่าง	
๘	ติดตั้ง cctv+โคมไฟโซล่าเซลล์ บ้านหินตั้ง หมู่ที่ ๕	๑๑๕,๙๐๐	✓				๑๑๕,๙๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๑ ม.ค. ๖๘	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ได้ดำเนินการ				
๙	ติดตั้ง cctv+คอมไฟโซล่าเซลล์ บ้านโป่ง หมู่ที่ ๖	๑๑๕,๙๐๐	✓				๑๑๕,๙๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๑ มี.ค. ๖๘	กองช่าง	
๑๐	ติดตั้งคอมไฟโซล่าเซลล์ บ้านโป่ง หมู่ที่ ๖	๒๘๗,๐๐๐	✓				๒๘๗,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๒๘ ก.พ. ๖๘	กองช่าง	
๑๑	ติดตั้ง cctv+คอมไฟโซล่าเซลล์ บ้านน้อยกุดค้ำ หมู่ที่ ๗	๑๑๕,๙๐๐	✓				๑๑๕,๙๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๑ มี.ค. ๖๘	กองช่าง	
๑๒	ติดตั้ง cctv+คอมไฟโซล่าเซลล์ บ้านโสกแจ้ง หมู่ที่ ๘	๑๑๕,๙๐๐	✓				๑๑๕,๙๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๑ มี.ค. ๖๘	กองช่าง	
๑๓	ติดตั้ง cctv+คอมไฟโซล่าเซลล์ บ้านส้มกบงาม หมู่ที่ ๙	๑๑๕,๙๐๐	✓				๑๑๕,๙๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๑ มี.ค. ๖๘	กองช่าง	
๑๔	ขยายเขตไฟฟ้า (หลุมปูน - บ้านหัน) บ้านหลุมปูน หมู่ที่ ๑๐	๒๗๐,๐๐๐			✓		๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองช่าง	
๑๕	ติดตั้ง cctv+คอมไฟโซล่าเซลล์ บ้านหลุมปูน หมู่ที่ ๑๐	๑๑๕,๙๐๐	✓				๑๑๕,๙๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๑ มี.ค. ๖๘	กองช่าง	
๑๖	ติดตั้ง cctv+คอมไฟโซล่าเซลล์ บ้านแปะโนนไฮ หมู่ที่ ๑๑	๑๑๕,๙๐๐	✓				๑๑๕,๙๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๒๘ ก.พ. ๖๘	กองช่าง	
๑๗	ติดตั้ง cctv+คอมไฟโซล่าเซลล์ บ้านทะเลใน หมู่ที่ ๑๒	๑๑๕,๙๐๐	✓				๑๑๕,๙๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๑ มี.ค. ๖๘	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ได้ดำเนินการ				
๑๘	ติดตั้งคอมไฟโซล่าเซลล์ บ้านทะเลใน หมู่ที่ ๑๒	๑๔๓,๐๐๐	✓				๑๔๓,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๑ มี.ค. ๖๘	กองช่าง	
๑๙	ขยายเขตไฟฟ้า บ้านทะเลใน หมู่ที่ ๑๒	๑๕๗,๐๐๐			✓		๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองช่าง	
๒๐	ติดตั้ง cctv+คอมไฟโซล่าเซลล์ บ้านเสมา หมู่ที่ ๑๓	๑๑๕,๙๐๐	✓				๑๑๕,๙๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๑ ม.ค. ๖๘	กองช่าง	
๒๑	ติดตั้ง cctv+คอมไฟโซล่าเซลล์ บ้านแก่นนคร หมู่ที่ ๑๔	๑๑๕,๙๐๐	✓				๑๑๕,๙๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๑ ม.ค. ๖๘	กองช่าง	
๒๒	ติดตั้ง cctv+คอมไฟโซล่าเซลล์ บ้านอยู่เจริญ หมู่ที่ ๑๕	๑๑๕,๙๐๐	✓				๑๑๕,๙๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๑ มี.ค. ๖๘	กองช่าง	
๒๓	ขยายเขตไฟฟ้า จากบ้านนายประพันธ์ ขอบสูงเนิน - ถนนลาดยาง บ้านอยู่เจริญ หมู่ที่ ๑๕	๓๐๐,๐๐๐	✓				๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองช่าง	
๒๔	ติดตั้ง cctv+คอมไฟโซล่าเซลล์ บ้านทะเลบน หมู่ที่ ๑๖	๑๑๕,๙๐๐	✓				๑๑๕,๙๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๑ มี.ค. ๖๘	กองช่าง	
๒๕	ติดตั้งคอมไฟโซล่าเซลล์ บ้านทะเลบน หมู่ที่ ๑๖	๑๔๓,๒๕๐	✓				๑๔๓,๒๕๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๑ มี.ค. ๖๘	กองช่าง	
๒๖	จัดซื้อเสาไฟฟ้า	๒๐,๐๐๐			✓			๓๐ ก.ย. ๖๘	กองช่าง	

๓ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

๓.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ได้ดำเนินการ				
๑	ฝึกอบรม และส่งเสริมอาชีพ ตำบลเสมา	๑๐,๐๐๐			✓		๐	๑ ม.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	
๒	ส่งเสริมสนับสนุนการ ดำเนินการตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง	๑๐,๐๐๐			✓		๐	๑ ม.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	
๓	เพิ่มศักยภาพกลุ่มสตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ	๑๐,๐๐๐		✓			๒๘,๒๗๕	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	
๔	โรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลเสมา	๒๕,๐๐๐		✓			๑๔,๘๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	
๕	ฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพสภา เด็กและเยาวชนตำบลเสมา	๑๐,๐๐๐			✓		๐	๑ ม.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	
๖	ฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพและ ทัศนศึกษาดูงานกลุ่มสตรี ตำบลเสมา	๕๐๐,๐๐๐			✓		๐	๑ ม.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	
๗	สานรักครอบครัวอบอุ่น	๑๐,๐๐๐			✓		๐	๑ ม.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ได้ดำเนินการ				
๘	ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่ม อาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก ออถ.	๑๐,๐๐๐			✓		๐	๑ ม.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	
๙	ฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ ผู้พิการ	๑๐,๐๐๐			✓		๐	๑ ม.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	

๓.๒ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ได้ดำเนินการ				
๑	การให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ ชีวิต	๑๐๐,๐๐๐		✓			๓,๙๖๖	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนัก ปลัด	

๓.๓ แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ได้ดำเนินการ				
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๗,๕๘๘,๐๐๐		✓			๘,๖๑๓,๒๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	
๒	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	๕,๔๓๖,๐๐๐		✓			๒,๔๓๘,๖๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๔๒,๐๐๐		✓			๑๒,๕๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	

๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ได้ดำเนินการ				
๑	ส่งเสริมงานวันเด็กแห่งชาติ	๒๐,๐๐๐	✓				๒๐,๐๐๐	๑ ธ.ค. ๖๗ - ๓๑ ม.ค. ๖๘	กองการ ศึกษาฯ	
๒	อบรมให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง	๑๕,๐๐๐			✓		๐	๑ ธ.ค. ๖๗ - ๓๑ ม.ค. ๖๘	กองการ ศึกษาฯ	
๓	อาหารกลางวัน	๓,๔๐๒,๐๐๐		✓			๑,๑๙๖,๘๕๖	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองการ ศึกษาฯ	
๔	อาหารเสริม(นม)	๑,๑๓๒,๕๐๘		✓			๔๖๓,๑๕๒.๕๗	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองการ ศึกษาฯ	

๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ได้ดำเนินการ				
	ป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออก	๑๐๐,๐๐๐		✓			๗๕,๖๔๓.๒๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนัก ปลัด	
	โครงการป้องกันและควบคุม โรคพิษสุนัขบ้าของ อปท.	๑๐๐,๐๐๐		✓			๕,๙๕๕	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนัก ปลัด	

๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา - วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ได้ดำเนินการ				
๑	แข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	๑๐๐,๐๐๐	✓				๑๒๒,๗๘๕	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๑ ม.ค. ๖๘	กองการ ศึกษาฯ	โอนงบประมาณ เพิ่ม
๒	จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา	๒๐,๐๐๐			✓		๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองการ ศึกษาฯ	
๓	เข้าร่วมกิจกรรมงานเทศกาล ไหว้พระนอน/ถวายผ้าพระนอน เมืองสุ่งเนิน	๑๐,๐๐๐			✓		๐	ก.ค. ๖๘	กองการ ศึกษาฯ ศึกษาฯ	
๔	ประเพณีกินข้าวคั่วของดี เมืองสุ่งเนิน	๒๐,๐๐๐	✓				๕๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ ๓๑ มี.ค. ๖๘	กองการ ศึกษาฯ ศึกษาฯ	โอนงบประมาณ เพิ่ม
๕	ส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐			✓		๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองการ ศึกษาฯ	

๗ ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๗.๑ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ได้ดำเนินการ				
๑	ฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	๕๐,๐๐๐			✓		๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนัก ปลัด	

๗.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ได้ดำเนินการ				
๑	ฝึกอบรมป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด	๑๐,๐๐๐			✓		๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนัก ปลัด	

๘ ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี

๘.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ได้ดำเนินการ				
๑	อบต.พบประชาชน/อบต. เคลื่อนที่/ ประชาคมระดับ หมู่บ้านและตำบล	๑๐,๐๐๐	✓				๒๘,๐๐๐	๑ ก.พ. ๖๗ - ๓๑ มี.ค.. ๖๘	สำนัก ปลัด	โอนงบประมาณ เพิ่ม

๘.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ได้ดำเนินการ				
๑	เสมาโปร่งใส ยึดมั่นในหลัก ธรรมาภิบาล	๓๐,๐๐๐			✓		๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	หน่วย ตรวจสอบฯ	

๙ ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ำ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ได้ดำเนินการ				
๑	ก่อสร้างฝายชลอน้ำ ข้างบ้านนายสุชาติ ชอบสูงเนิน บ้านหินตั้ง หมู่ที่ ๕	๓๐๐,๐๐๐			✓		๐	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองช่าง	

๑๐ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑๐.๑ แผนงานอนุรักษ์ธรรมชาติและโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ได้ดำเนินการ				
๑	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หน้าบ้านนายศิรินทร์ ดุขุนทด บ้านทะเล หมู่ที่ ๔	๑๓๗,๐๐๐	✓				๑๒๘,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๒๘ ก.พ. ๖๘	กองช่าง	
๒	วางท่อ คสล. ซอย ๑๓ บ้านส้มกบงาม หมู่ที่ ๙	๓๐๐,๐๐๐			✓		๐	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองช่าง	
๓	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (ต่อจากของเดิม) บ้านแปะโนนไฮ หมู่ที่ ๑๑	๓๐๐,๐๐๐	✓				๒๘๐,๓๐๐	๑ ต.ค. - ๓๑ ธ.ค. ๖๗	กองช่าง	

๑๐.๒ แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ได้ดำเนินการ				
๔	ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	๒๐,๐๐๐		✓			๙,๑๕๑	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนัก ปลัด	