

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลเสมา อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดนครราชสีมา

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ได้ดำเนินการ				
๑	ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบึงเหมือดแอ่ หมู่ที่ ๑,๒,๑๑,๑๓,๑๔	๕๐๐,๐๐๐	✓				๔๖๗,๒๐๐	๑-๓๑ พ.ย. ๖๖	กองช่าง	
๒	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสาย สายเลียบคลองฝายหนูป้อม หมู่ที่ ๕	๗๓,๐๐๐	✓				๗๓,๐๐๐.๐	๑ ธ.ค. ๖๖ - ๓๑ ม.ค. ๖๗	กองช่าง	
๓	ก่อสร้างถนน คสล. สาบหนองกระบอกกึก (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ ๗	๑๕๑,๐๐๐	✓				๑๕๑,๐๐๐	๑ ธ.ค. ๖๖ - ๒๙ ก.พ. ๖๗	กองช่าง	
๔	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้าน นางสมปอง แสงสูงเนิน หมู่ที่ ๑๓	๖๑,๐๐๐	✓				๖๑,๐๐๐	๑ ธ.ค. ๖๖ - ๒๙ ก.พ. ๖๗	กองช่าง	
๕	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยศาลปู่ตา (ต่อจากของเดิม หมู่ที่ ๑๕	๑๖๑,๐๐๐.๐	✓				๑๖๑,๐๐๐	๑ ธ.ค. ๖๖ - ๒๙ ก.พ. ๖๗	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ได้ดำเนินการ				
๖	ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายสมทรง แยกโรงกลึง หมู่ที่ ๑๖	๑๑๖,๐๐๐.๐๐	✓				๑๑๖,๐๐๐.๐๐	๑ ธ.ค. ๖๖ - ๒๙ ก.พ. ๖๗	กองช่าง	
๗	ซ่อมแซมอาคารประชาคม หมู่ที่ ๑๐	๑๖๐,๐๐๐.๐๐	✓				๑๔๙,๐๐๐.๐๐	๑-๒๙ ก.พ. ๖๗	กองช่าง	
๘	ปรับปรุงภูมิทัศน์ บึงทะเล หมู่ที่ ๑๖	๓๕,๗๐๐.๐๐	✓				๓๓,๓๐๐.๐๐	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.พ. ๖๗	กองช่าง	
๙	ซ่อมแซมถนนลาดยาง	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	✓				๑๘๗,๔๕๐.๐๐	๑ ต.ค. - ๓๑ ธ.ค. ๖๗	กองช่าง	

๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ได้ดำเนินการ				
๑	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและไฟส่องสว่าง สาธารณะ หมู่ที่ ๑-๑๖	๑,๙๐๐,๐๐๐	✓				๑,๘๑๘,๓๓๖.๙๖	๑ ต.ค. - ๓๑ ธ.ค. ๖๗	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ได้ดำเนินการ				
๒	ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ ซอยบ้าน นางภักดิ์ธิดา ปัญญาไส หมู่ที่ ๑	๒๕,๐๐๐	✓				๔๕๑๘๗.๓๒	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	โอนงบประมาณ เพิ่ม
๓	ติดตั้งเสาไฟฟ้าจากบ้านเลขที่ ๒๒๓, ๓๒๓,๔๕ หมู่ที่ ๒	๕,๐๐๐	✓				๕,๐๐๐.๐๐	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
๔	ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ ถนนบ้านผู้ใหญ่ - สี่แยกผู้พันสุชาติ หมู่ที่ ๓	๑๖๐,๐๐๐	✓				๗๒,๘๒๓.๗๖	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
๕	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ซอยหลังอนามัย จากบ้าน นางบุญรอด ชนม์สูงเนิน - บ้านนางหนูพันธ์ หมู่ที่ ๕	๒๖,๐๐๐	✓				๔๐,๔๘๕.๕๐	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	โอนงบประมาณ เพิ่ม
๖	ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ หมู่ที่ ๘	๑๖๐,๐๐๐	✓				๕๐,๒๒๕.๔๙	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
๗	ก่อสร้างแผงโซล่าเซลล์ ระบบอโต้ หมู่ที่ ๙	๑๖๐,๐๐๐	✓				๑๐๔,๖๐๐	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ได้ดำเนินการ				
๘	ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง สาธารณะ หมู่ที่ ๑๒	๑๖๐,๐๐๐	✓				๑๑๓,๕๕๕.๓๓	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	

๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนากเกษตร

๒.๑ แผนงานการเกษตร

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ได้ดำเนินการ				
๑	อนุรักษ์พันธุ์พืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ในการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐.๐๐				✓	๐	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนัก ปลัด	

๓ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ได้ดำเนินการ				
๑	ฝึกอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๕๐,๐๐๐				✓	๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนัก ปลัด	
๒	ฝึกอบรม และส่งเสริมอาชีพตำบลเสมา	๕๐,๐๐๐				✓	๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนัก ปลัด	
๓	ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	๕๐,๐๐๐				✓	๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนัก ปลัด	
๔	เพิ่มศักยภาพกลุ่มสตรีผู้สูงอายุและผู้พิการ	๑๐๐,๐๐๐	✓				๒๔๙,๙๐๐.๐๐	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนัก ปลัด	โอนงบประมาณเพิ่ม
๕	โรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลเสมา	๗๐,๐๐๐	✓				๑๕๙,๙๕๐.๐๐	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนัก ปลัด	โอนงบประมาณเพิ่ม
๖	ฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลเสมา	๓๐,๐๐๐	✓				๓๒,๗๐๐.๐๐	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนัก ปลัด	

๓.๑ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ได้ดำเนินการ				
๑	การให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ ชีวิต	๒๐๐,๐๐๐				✓	๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนัก ปลัด	

๓.๒ แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ได้ดำเนินการ				
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๖,๙๐๐,๐๐๐	✓				๑๖,๘๖๗,๘๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนัก ปลัด	
๒	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	๕,๒๒๗,๓๒๐	✓				๔,๘๘๙,๘๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนัก ปลัด	
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๔๒,๐๐๐	✓				๑๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนัก ปลัด	

๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ได้ดำเนินการ				
๑	ส่งเสริมงานวันเด็กแห่งชาติ	๓๐,๐๐๐	✓				๒๙,๙๒๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๑ ธ.ค. ๖๖	กองการ ศึกษาฯ	
๒	อาหารกลางวัน	๓,๔๗๐,๒๐๐	✓				๒,๔๒๑,๖๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองการ ศึกษาฯ	
๓	อาหารเสริม(นม)	๑,๒๑๐,๖๑๒	✓				๗๑๙,๘๑๐.๓๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองการ ศึกษาฯ	

๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ได้ดำเนินการ				
	ป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออก	๒๐๐,๐๐๐	✓				๔๙๗,๔๔๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนัก ปลัด	โอนงบประมาณ เพิ่ม
	โครงการป้องกันและควบคุม โรคพิษสุนัขบ้าของ อปท.	๑๐๐,๐๐๐	✓				๙๙,๔๖๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนัก ปลัด	โอนงบประมาณ เพิ่ม

๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนากองท่องเที่ยว ศาสนา - วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ได้ดำเนินการ				
๑	แข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	๑๐๐,๐๐๐	✓				๑๔๙,๙๙๕.๐๐	ธ.ค. ๖๖	กองการ ศึกษาฯ	โอนงบประมาณ เพิ่ม
๒	จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา	๒๐,๐๐๐	✓				๑๑,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองการ ศึกษาฯ	
๓	เข้าร่วมกิจกรรมงานเทศกาล ไหว้พระนอน/ถวายผ้าพระนอน	๑๐๐,๐๐๐	✓				๑๒,๐๐๐.๐๐	ก.ค. ๖๗	กองการ ศึกษาฯ	
๔	ประเพณีกินข้าวคำของดี เมืองสูงเนิน	๓๐,๐๐๐	✓				๓๐,๐๐๐	๑ ม.ค. - ๓๑ มี.ค. ๖๗	กองการ ศึกษาฯ	
๕	ส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	✓				๑๒,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองการ ศึกษาฯ	

๗ ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๗.๑ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ได้ดำเนินการ				
๑	ป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	๓๕,๐๐๐	✓				๓๕,๐๐๐.๐๐	๑ ธ.ค. ๖๖ - ๓๑ ม.ค. ๖๗	สำนัก ปลัด	
๒	ป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	๑๕,๐๐๐	✓				๓๔,๙๑๕.๐๐	เม.ย. ๖๗	สำนัก ปลัด	
๓	ฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	๕๐,๐๐๐				✓	๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนัก ปลัด	
๔	ฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยใน ชุมชน	๔๐,๐๐๐.๐๐	✓				๓๘,๙๖๑.๒๕	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนัก ปลัด	

๗.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ได้ดำเนินการ				
๑	ฝึกอบรมป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด	๕๐,๐๐๐	✓				๒๕,๒๐๐.๐๐	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนัก ปลัด	

๗.๓ แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ได้ดำเนินการ				
๑	ป้องกันและบรรเทาความ เดือดร้อนของประชาชน จากสาธารณภัย	๓๐๕,๙๐๘	✓				๙๐,๔๖๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนัก ปลัด	

๘ ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี

๘.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ได้ดำเนินการ				
๑	อบต.พบประชาชน/อบต. เคลื่อนที่/ ประชาคมระดับ หมู่บ้านและตำบล	๑๐,๐๐๐				✓	๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนัก ปลัด	

๘.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ได้ดำเนินการ				
๑	เสมาโปร่งใส ยึดมั่นในหลัก ธรรมาภิบาล	๓๐,๐๐๐				✓	๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	หน่วย ตรวจสอบฯ	

๑๐ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑๐.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ได้ดำเนินการ				
๑	ชุดลอกรางระบายน้ำ ซอยบ้านนายนพดล สมพาน หมู่ที่ ๑	๑๔,๓๐๐				✓	๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
๒	ซ่อมแซมรางระบายน้ำ ซอยกลางบ้าน - ข้างวัดทะเล หมู่ที่ ๔	๑๖๐,๐๐๐		✓			๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
๓	ซ่อมแซมตะแกรงเหล็ก หน้าบ้านนายเฉลิมชัย ตั้งจันทิก หมู่ที่ ๕	๕๐,๕๐๐	✓				๔๗,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
๔	ซ่อมแซมฝารางระบายน้ำ คสล. บ้านเหมือดแอ่ หมู่ที่ ๑	๑๒๗,๔๐๐	✓				๑๑๙,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
๕	ปรับปรุงรางระบายน้ำ บ้านแก่นนคร หมู่ที่ ๑๔ - บ้านแปะโนนไฮ หมู่ที่ ๑๑	๔๐,๐๐๐				✓	๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	

๑๐.๒ แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ได้ดำเนินการ				
๔	ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	๕๐,๐๐๐	✓				๕๒,๐๒๗.๕๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนัก ปลัด	โอนงบประมาณ เพิ่ม